

Утверждаю
Директор МАОУ ДД МШВ
НШ ДС с. Бессоновка



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

МАОУ ДД МШВ НШ ДС с. Бессоновка

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Жилгородок. 12А

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	Июнь, 2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	Проведение восстановительных и планово-предупредительных работ критических участков кровли, фасада здания, оконных и дверных блоков	Июль, 2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей	-	
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании	Июль, 2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	Замена изношенных радиаторов отопления	Июль, 2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания

	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления	Июль,2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	Восстановление системы освещения в подвальном помещении	Июль,2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	Проведение промывки теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	Июль,2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями	Июль,2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" в следующем составе:	Июль,2025г.	Васильева С.А. завхоз Федяцин А.А. рабочий по обслуживанию здания
	1. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	Июль,2025г.	Директор Судоргина Н.И.
	2. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и внутренних систем теплопотребления;	Июль,2025г.	Директор Судоргина Н.И.
	3.Подгоовка паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 года.	Июль,2025г.	Директор Судоргина Н.И.