

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

МБДОУ ДС с. Кижеватово

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

442764, Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Молодежная, д.67

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	июнь- август 2025г.	Заведующий, Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	Проведение восстановительных и планово-предупредительных работ критических участков кровли, фасада здания, оконных и дверных блоков	июнь- август 2025г.	Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей	июнь- август 2025г.	Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании		
	Замена изношенных радиаторов отопления		
	Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении		
	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления		
	Восстановление системы освещения в подвальном помещении		
	Проведение промывки теплопотребляющей	июнь-август	Завхоз

	установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	2025г.	
	Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями	июнь-август 2025г.	Заведующий, Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	июнь-август 2025г.	Заведующий, Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	Запись о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок		Заведующий Завхоз
	Поверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте		
	Поверка прибора учёта		
	Заключение договора на техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		
	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь 2025г.	Заведующий
	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	июнь- август 2025г.	Заведующий, Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" в следующем составе:	август 2025г.	Заведующий, Завхоз
	1. Акт промывки теплопотребляющей установки;	июль 2025г.	Завхоз
	2. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	3. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых	май 2025г.	Заведующий

	энергоустановок;		
	4. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и внутренних систем теплоснабжения;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	5. Копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении);	июнь-август 2025г.	Заведующий, Завхоз
	6. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Завхоз, Рабочий по обслуживанию здания
	7. Копия заключенного договора теплоснабжения	август-сентябрь 2025г.	Заведующий Гл. бухгалтер
	8. Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию	ежеквартально, по запросу	Гл. бухгалтер
	9. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	июнь-август 2025г.	Завхоз
	10. Акт периодической поверки узла учёта	июнь-август 2025г.	Завхоз
	11. План подготовки к отопительному периоду;	июль-август 2025г.	Заведующий Завхоз
	12. Оценочный лист для расчёта готовности к отопительному периоду.	июль-август 2025г.	Заведующий Завхоз бухгалтер

Заведующий МБДОУ ДС с. Кижеватово

Утверждаю

М.Н. Катаева



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

Филиала МБДОУ ДС с. Кижеватово в пос. Полевой

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

442764, Пензенская область, Бессоновский район, пос. Полевой, ул. Нефтяников, д.8

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Проведение восстановительных и планово-предупредительных работ критических участков кровли, фасада здания, оконных и дверных блоков	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании		
	Замена изношенных радиаторов отопления		
	Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении		
	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления		
	Восстановление системы освещения в подвальном помещении		
	Проведение промывки теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель

Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Запись о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок		Заведующий, Старший воспитатель
Поверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте		
Поверка прибора учёта		
Заключение договора на техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		
Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь 2025г.	Заведующий
Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" в следующем составе:	август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
1. Акт промывки теплопотребляющей установки;	июль 2025г.	Старший воспитатель
2. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
3. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	май 2025г.	Заведующий
4. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший

	энергоустановок и внутренних систем теплоснабжения;		воспитатель
	5. Копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении);	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	6. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	7. Копия заключенного договора теплоснабжения	август-сентябрь 2025г.	Заведующий Гл. бухгалтер
	8. Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию	ежеквартально, по запросу	Гл. бухгалтер
	9. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель
	10. Акт периодической поверки узла учёта	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель
	11. План подготовки к отопительному периоду;	июль-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	12. Оценочный лист для расчёта готовности к отопительному периоду.	июль-август 2025г.	Заведующий Старший воспитатель бухгалтер

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

Филиала МБДОУ ДС с. Кижеватово в Степановка

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

442765, Пензенская область, Бессоновский район, с.Степановка, ул. Совхозная, д.11а

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Проведение восстановительных и планово-предупредительных работ критических участков кровли, фасада здания, оконных и дверных блоков	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании		
	Замена изношенных радиаторов отопления		
	Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении		
	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления		
	Восстановление системы освещения в подвальном помещении		
	Проведение промывки теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель

Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Запись о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок		Заведующий, Старший воспитатель
Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте		
Проверка прибора учёта		
Заключение договора на техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		
Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь 2025г.	Заведующий
Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" в следующем составе:	август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
1. Акт промывки теплопотребляющей установки;	июль 2025г.	Старший воспитатель
2. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
3. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	май 2025г.	Заведующий
4. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший

	энергоустановок и внутренних систем теплоснабжения;		воспитатель
	5. Копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении);	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	6. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	7. Копия заключенного договора теплоснабжения	август-сентябрь 2025г.	Заведующий Гл. бухгалтер
	8. Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию	ежеквартально, по запросу	Гл. бухгалтер
	9. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель
	10. Акт периодической поверки узла учёта	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель
	11. План подготовки к отопительному периоду;	июль-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	12. Оценочный лист для расчёта готовности к отопительному периоду.	июль-август 2025г.	Заведующий Старший воспитатель бухгалтер

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

Филиала МБДОУ ДС с. Кижеватово в Трофимовка

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

442765, Пензенская область, Бессоновский район, с. Трофимовка, ул. Совхозная, д.12

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Проведение восстановительных и планово-предупредительных работ критических участков кровли, фасада здания, оконных и дверных блоков	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании		
	Замена изношенных радиаторов отопления		
	Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении		
	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления		
	Восстановление системы освещения в подвальном помещении		
	Проведение промывки теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель

Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Запись о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок		Заведующий, Старший воспитатель
Поверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте		
Поверка прибора учёта		
Заключение договора на техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		
Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь 2025г.	Заведующий
Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	июнь- август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" в следующем составе:	август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
1. Акт промывки теплопотребляющей установки;	июль 2025г.	Старший воспитатель
2. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
3. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	май 2025г.	Заведующий
4. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший

	энергоустановок и внутренних систем теплоснабжения;		воспитатель
	5. Копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении);	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	6. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;	июнь-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	7. Копия заключенного договора теплоснабжения	август-сентябрь 2025г.	Заведующий Гл. бухгалтер
	8. Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию	ежеквартально, по запросу	Гл. бухгалтер
	9. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель
	10. Акт периодической поверки узла учёта	июнь-август 2025г.	Старший воспитатель
	11. План подготовки к отопительному периоду;	июль-август 2025г.	Заведующий, Старший воспитатель
	12. Оценочный лист для расчёта готовности к отопительному периоду.	июль-август 2025г.	Заведующий Старший воспитатель бухгалтер